## 主要事業の用地取得の進捗状況等について

- ※用地取得率とは、土地所有者・関係人数全体に対する契約済みの土地所有者・関係人数の割合をいう。※「完成見込時期」等に関しては令和7年4月現在での見通しであり、諸般の事情により変更される可能性がある。※「用地幅杭打設終了の時期」とは、公共施設の範囲が確定する時期のことであり、原則、その後用地取得を開始することとなる。
- ※事業名称(事業認定単位)の区間(区域)の一部についてのみ着工している場合でも「着工済」と記載している。 ※「収用手続きへの移行の状況等」については、事業ごとの必要工事期間を勘案していることから、完成見込時期が同時期の事業であっても、異なる場合がある。

令和7年4月1日現在

<b>市业</b> 力₩	事業着手年度	用地取得				
事業名称 (事業認定単位)		用地幅杭打設 終了の時期	用地 取得率	着工予定時期	完成見込時期	収用手続への移行の状況並びに収用手続に移行 していない場合にはその理由及び対応策
一般国道168号 「香芝王寺道路」(注) (香芝市北今市~北葛城郡王寺町畠田 4丁目地内)	平成18年度	未完了	_	_	_	適期申請ルール未到達 (注)西名阪自動車道以南の一部工区について は、令和6年2月に事業認定告示済み
一般国道168号 「小平尾バイパス」 (生駒市小平尾町〜小瀬町地内)	平成19年度	未完了	_	_	-	適期申請ルール未到達
一般国道169号 「御所高取バイパス」 (御所市本馬~高市郡高取町兵庫地 内)	平成29年度	未完了	_	_	Ī	適期申請ルール未到達
一般国道168号 「五條新宮道路新天辻工区」 (五條市西吉野町阪巻~大塔町阪本地 内)	平成30年度	未完了	_	_	_	適期申請ルール未到達
主要地方道桜井吉野線 (桜井市下居~百市地内)	平成17年度	未完了	_	_	l	適期申請ルール未到達
主要地方道天理王寺線 (北葛城郡河合町池部~磯城郡川西町 保田地内)	平成22年度	未完了	_	_	_	適期申請ルール未到達
主要地方道枚方大和郡山線(奈良市中町地内)	平成24年度	未完了	_	_	_	適期申請ルール未到達
一般県道椿井王寺線 (生駒郡平群町椿井~三郷町三室地 内)	平成18年度	未完了	_	_	_	適期申請ルール未到達
一般県道結崎田原本線 (磯城郡川西町結崎〜三宅町三河地 内)	平成22年度	未完了	_	_	_	適期申請ルール未到達

## 都市計画事業の状況等について

- ※「用地取得率」とは、土地所有者・関係人数全体に対する契約済みの土地所有者・関係人数の割合をいう。※「完成見込時期」等に関しては令和7年4月現在での見通しであり、諸般の事情により変更される可能性がある。※「用地幅杭打設終了の時期」とは、公共施設の範囲が確定する時期のことであり、原則、その後用地取得を開始することとなる。※事業名称(事業認可単位)の区間(区域)の一部についてのみ着工している場合でも「着工済」と記載している。

令和7年4月1日現在

事業名称 (事業認可単位)	事業着手 年度	用地取得				
		用地幅杭打設 終了の時期	用地 取得率	着工予定時期		事業の状況並びに事業期間延長の場合にはその 理由及び対応策等
都市計画道路西九条佐保線 (奈良市大安寺二丁目~三条栄町地 内)	平成27年度	令和7年1月	93%	一部着工済	令和12年度	関係者の協力を得ながら、当面の間、任意協議 を鋭意進め、事業の完成時期を勘案しながら計 画的に用地取得を図る。
都市計画道路畝傍駅前通り線 (橿原市八木町1丁目〜2丁目地内)	平成22年度	未完了	_	_	_	適期申請ルール未到達
都市計画道路西九条佐保線 (奈良市三条添川町~大宮町四丁目地 内)	平成25年度	未完了	_	_	_	適期申請ルール未到達
都市計画道路大安寺柏木線 (奈良市大安寺三丁目~柏木町地先)	平成27年度	未完了	_	_	_	適期申請ルール未到達