

耐震検討チーム検討施設の対応方針と進捗状況について(R元年度対象施設)

資料3-1

令和2年10月29日
ファシリティマネジメント室

段階	No	所管	施設名	棟名	グループ	面積	最小Is値 (Iw値)	対応方針	対応方針の現時点での進捗状況
① 4 / 2 3 チ ム 会 議	1	文教	美術館	旧館	①	2,475	0.15	【応急】地下1階高軸力柱の補強(工事)	実施済《完了》
	2		美術館	新館接続棟	②	2,808	0.39	【応急】新館地下2階高軸力柱の補強(工事)	実施済《完了》
	3		民俗博物館	民俗博物館	②	4,249	0.36	【耐震改修】耐震改修に向けた修正設計・工事、収蔵品移転	耐震改修工事实施済(R2.10.15完了)
	4	福医	登美学園	中軽度棟	②	756	0.45	【応急】東側窓開口部閉塞壁補強(設計・工事)	実施済《完了》
	5		筒井寮	本館	②	1,146	0.43	【応急】1階壁増設補強、1・2階構造スリット補強(設計・工事)	実施済《完了》
	6		筒井寮	給食・浴場棟	②	409	0.36	【その他】現在の基準で再評価すると補強不要	
	7		筒井寮	東渡り廊下棟	①	18	0.05	【その他】使用中止	実施済《完了》
	8		筒井寮	西渡り廊下棟	①	18	0.05	【応急】方杖補強、ブレース補強、CB壁撤去(設計・工事)	運用により対応済《完了》
	9		薬事研究センター	本館	③	660	0.10	【耐震改修】耐震改修に向けた修正設計・工事、仮移転	修正設計済《仮移転完了》
	10	産業	競輪場	中央スタンド	①	1,460	0.03	【応急】構造スリット補強工事(通常予算) 【その他】スタンド立入禁止、配線迂回	構造スリット補強済《完了》 スタンド立入禁止および配線迂回工事済《完了》
	11		競輪場	東サイドスタンド	①	924	0.16	【耐震改修】屋根面ブレース補強、枠付き鉄骨ブレース補強、鉄骨方杖補強等 【その他】スタンド立入禁止、配線迂回	耐震改修工事实施中(R2.12完了予定) スタンド立入禁止および配線迂回工事済《完了》
	12	食と農	中央卸売市場	郵便局	④	124	0.39	【その他】アスベスト調査(通常予算)、耐震診断見直し	実施済(耐震性あり)《完了》
	13	県マネ	吉野土木事務所	本館	④	718	0.46	【応急】1階壁増設、3階構造スリット補強、玄関庇支柱設置(設計・工事)	実施済《完了》
	14	独法	県立医科大学	一般教育校舎	①	984	0.26	【応急】耐震壁設置	設計完了(R2・3年度工事予定)
	15		県立医大附属病院	旧館棟	①	2,228	0.16	【応急】柱補強、耐震壁設置	設計完了(R2・3年度工事予定)
	16		県立医大附属病院	管理棟	①	4,343	0.23	【応急】柱補強、耐震壁設置、構造スリット補強	設計完了(R2・3年度工事予定)
	17		県立医大附属病院	医局棟	③	1,634	0.18	【応急】耐震壁設置	設計完了(R2・3年度工事予定)
	18		西和医療センター	病院本館・南病棟	①	13,744	0.29	【応急】柱補強、耐震壁設置、構造スリット補強	設計中(R3・4年度工事予定)
② 5 / 2 3 チ ム 会 議	19	文教	文化会館	会館	①	14,700	0.16	【応急】地下1階・3階開口部閉塞・壁設置、1階柱補強	実施済《完了》
	20		榎原公苑	弓道場	①	267	0.27	【耐震改修】軸ブレース補強、屋根ブレース増設、壁軽量化等	耐震改修工事实施中(R3.2完了予定)
	21	産業	競輪場	第1投票所	①	2,578	0.21	【応急】1階・2階構造スリット補強、3階砂利撤去(通常予算) 【その他】配線迂回	構造スリット補強工事および砂利撤去済《完了》 配線迂回工事済《完了》
	22		競輪場	第1払戻所	①	610	0.10	【耐震改修】枠付き鉄骨ブレース補強、震壁補強(令和2年度工事) 【その他】避難経路掲示・周知、休憩室立入禁止	耐震改修工事实施中(R2.12完了予定) 実施済《完了》
	23	食と農	南部農林所長公舎	職員公舎	③	70	0.14	【その他】代替住居検討	代替住居へ移転済《完了》
	24		南部農林職員公舎	職員公舎	③	58	0.18	【その他】代替住居検討	代替住居へ移転済《完了》
	25		南部農林振興事務所	本館事務所	④	542	0.53	【その他】避難経路掲示・周知	実施済《完了》
	26		南部農林土地改良課	事務室	④	165	0.36	【その他】避難経路掲示・周知	実施済《完了》
	27		家畜保健業務第1課	庁舎本館	④	742	0.57	【その他】避難経路掲示・周知	実施済《完了》
	28		家畜保健業務第2課	本館	④	382	0.45	【応急】2階構造スリット補強(通常予算)	実施済《完了》
	29	県マネ	浄化センター	汚泥濃縮タンク上屋	④	109	0.39	【その他】一般者が近づかない措置、点検者への避難経路の確認・周知	実施済《完了》
	30		吉城園	茶室	①	184	Iw値 0.60	【耐震改修】耐震壁・仕口ダンパー設置、火打ち梁補強(設計)	設計中(R2年度末工事完了予定)
	31	警察	生駒警察署	生駒警察署	③	1,070	0.25	【応急】柱補強、耐震壁設置、開口部閉塞、ブレース補強(設計)	応急補強工事契約手続き中(R2年度末完了予定)
	32	独法	県立医大附属病院	A病棟(高層棟)	②	19,100	0.56	【応急】柱補強、耐震壁設置	設計完了(R2・3年度工事予定)
③ 7 / 3 1 チ ム 会 議	33	総務	消防学校	本館	④	1,544	0.54	【応急】1階柱補強、壁増し打ち補強の設計	応急補強工事入札手続中(R2年度末完了予定)
	34	文教	県立大学	4号館北館	②	2,167	0.37	【応急】窓開口部閉塞(4箇所)(設計・工事)	実施済《完了》
	35	食と農	中央卸売市場	関連商品売場棟1	④	7,207	0.55	【応急】ブレース補強の設計	応急補強工事入札手続中(R2年度末完了予定)
	36		中央卸売市場	関連商品売場棟2	④	580	0.53	【応急】ブレース補強の設計	応急補強工事入札手続中(R2年度末完了予定)
	37		中央卸売市場	冷蔵庫棟(1)	④	3,925	0.49	【応急】塔屋立ち上がり壁補強工事	実施済《完了》
	38	水循環	森林技術センター	木材加工実験棟	③	797	0.21	【応急】棟内CB壁撤去、補強案再検討、設計	
	39		森林技術センター	研修館	④	333	0.48	【応急】方杖補強の設計	応急補強工事实施中(R2.11完了予定)
	40		森林技術センター	本館	④	736	0.34	【応急】Bゾーン柱補強、玄関庇工法検討、設計	
	41	県マネ	五條土木事務所	庁舎(本館)	③	483	0.27	【その他】避難経路の周知	実施済《完了》
	42		奈良土木事務所	本館	④	945	0.46	【その他】再度の耐震診断実施	実施済(耐震性あり)《完了》
46	独法		県立医科大学	大学本館	④	1,731	0.36	【応急】耐震壁設置	設計完了(R3年度工事予定)
④ 1 2 / 2 5 チ ム 会 議	43		浄化センター	最初沈殿池上屋(1号)	④	165	0.32	【その他】一般者が近づかない措置、点検者への避難経路の確認・周知	実施済《完了》
	44	県マネ	浄化センター	最初沈殿池上屋(2号)	④	174	0.33	【その他】一般者が近づかない措置、点検者への避難経路の確認・周知	実施済《完了》
	45		浄化センター	汚泥ポンプ棟	④	486	0.50	【その他】一般者が近づかない措置、点検者への避難経路の確認・周知	実施済《完了》
47	総務	消防学校	屋内訓練場	③	604	0.13	【応急】外壁面RC梁補強、ギャラリー床開口部閉塞、既存鉄骨ブレース、屋根接合部補強	応急補強工事入札手続中(R2年度末完了予定)	